



## AVANCE EN EL MES DE ABRIL EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA

### I.E. 10234

AVANCE MENSUAL	: 5.17 %
AVANCE ACUMULADO	: 8.73%

### I.E. 10236

AVANCE MENSUAL	: 6.12%
AVANCE ACUMULADO	: 22.52%

### I.E. 10235

AVANCE MENSUAL	: 6.42%
AVANCE ACUMULADO	: 20.43 %



## AVANCE TOTAL DE LA OBRA:

AVANCE MENSUAL	: 5.84%
AVANCE ACUMULADO	: 16.69%

# GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO

EDISON CARRASCO OLIVERA  
GERENTE SUB REGIONAL CUTERVO

## CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10234, 10235 Y 10236 PRESENTAN AVANCES SIGNIFICATIVOS

*La construcción de las modernas infraestructuras de las instituciones educativas 10234, 10235 y 10236 de la ciudad de Cutervo, presentan un avance considerable en su ejecución.*

*Por: Unidad de Estadística e Informática*

Este proyecto de gran magnitud y que mejorará significativamente la enseñanza de los estudiantes de nuestra localidad, hasta el mes de abril presenta un avance del 16.69%, con un porcentaje adicional de 6.19% sobre lo programado.

De esta manera, el avance acumulado en el mes de abril de la I.E. 10234 es de 8.73%, en tanto la I.E. 10235 obtiene un avance acumulado de 20.43% y, por último, la I.E. 10236 refiere un avance mensual acumulado de 22.52%.

Como se recuerda, proyecto demanda una inversión de más de 34 millones de soles y permitirán mejorar las condiciones de trabajo y estudio de docentes y estudiantes.

Prof. Edison Carrasco Olivera

Gerente sub regional

#GerenciaSubRegionalCutervo #GobiernoRegionalDeCajamarca #EnElCorazónDelPueblo



# Nota de Prensa N° 221



Fecha de Publicación: 08/05/2023 04:18 p.m.

[cutervo.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/6277](https://cutervo.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/6277)